



नेपाल सरकार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

खलंगा, प्यूठान

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



फोन नं. ०८६-४२००४६

०८६-४२००२३

०८६-४२००२४

०८६-४२०१८१

०८६-४२०१४७

Gmail:ddcpyuthan@gmail.com.

प.सं.२०८२/८३

च.नं. १-०९

मिति:-२०८२/०४/०७

नेपाल सम्बत् १९४५

विषय:-वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाइएको बारे।

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं
श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय,
राप्ति उपत्यका(देउखुरी)नेपाल।
श्री जिल्ला समन्वय समिति, महासंघ, नेपाल।

प्रस्तुत विषयमा यस जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानले आ.व.२०८१/८२मा भए/गरेका वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाईएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।

(भोज बहादुर भण्डारी)

जिल्ला समन्वय अधिकारी

भोज बहादुर भण्डारी

जिल्ला समन्वय अधिकारी



जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय खलंगा, प्युठान

आ.व.२०८१/०८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रतिवेदन



प्रतिवेदन पेश गरेको निकाय

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय,

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल




१. परिचय:

जिल्ला समन्वय समिति प्युठानले जिल्ला भित्र रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका कार्यालयहरूबाट संचालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको नियमित रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने काम सर्व विधितै रहेको छ । जस अनुसार आ.व.२०८१/८२ मा संचालन भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू तथा कार्यक्रमहरूको कार्य सम्पादनमा नियमितता तथा चुस्त दुरुस्त र प्राविधिक रूपले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी जनताको सेवा तथा सुविधा पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट संचालित विभिन्न क्रियाकलापहरूको विभिन्न चरणमा स्थलगत अनुगमन गरी कार्य सम्पादनमा भएका कमीकमजोरीको वारेमा समयमा नै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी/पृष्ठपोषण दिन सकेमा कार्य सम्पादनको गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षाका साथ कार्यक्रमहरूको स्थलगत रूपमा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरी यो अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

२. अनुगमनको उद्देश्य:

यस अनुगमन कार्यक्रमको उद्देश्य देहाय अनुसार रहेको छ ।

- ✓ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका कार्यालयहरूबाट आ.व.२०८१/८२ मा सम्पादन भएका विभिन्न योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सरोकारवाला निकायलाई पृष्ठपोषण दिने ।
- ✓ सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको थप प्रभावकारिता र गुणस्तर पहिचान गरी आगामी दिनमा दिगोपनाका लागि लिन सकिने रणनीतिक योजना तर्जुमा वारेमा अध्ययन गर्ने ।
- ✓ स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक सेवा प्रवाहको नियमितता तथा गुणस्तर र सेवा ग्राहीको प्रतिक्रिया समेत बुझ्ने ।


धर्म बहादुर ज.सी.
(प्रमुख)

३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रकृया:

योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन स्थलगत रुपमा पदाधिकारीहरूको संलग्नतामा प्रत्यक्ष पुगी स्थानीय सरोकारवाला तथा साझेदार निकाय र लाभग्राहीहरूको समेत प्रत्यक्ष उपस्थितिमा सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । कार्यक्रम संचालनको क्रममा भएका गुणस्तर निर्धारण प्रकृयाको वारेमा स्थानीय समुदायको धारणा तथा बुझाई समेत बुझ्ने गरिएको छ ।

४. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू अन्तर्गत अनुगमन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको विवरण

अनुगमनको क्रममा देहाय अनुसारका पृष्ठपोषण प्रदान गरिएको थियो/पाइयो ।

क्र.सं.	स्थानीय तह अन्तर्गत संघ/प्रदेश र स्थानीय तहहरू द्वारा सञ्चालित योजनाहरूको विवरण	योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनको क्रममा देखिएका अवस्था	दिइएका सल्लाह तथा सुझावहरू
१	प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालय, प्यूठान अनुगमन मिति २०८२।०९।०९	✓ Retaining Wall, cutting को काम भईरहेको । ✓ Drainage, Gravellingको काम बाकी।	✓ दैनिक सवारी सधान सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने।

	✓ सडक स्तरउन्नती:- बाग्दुला- मच्छी,सुर्यनगर- खप्रेडखोला- पिठेपानी- लम्क्ष्यडनेटा- सिर्प/एनसिएल टावर टारी हुदै हुङ्गेठाटी जाने सडक कालोपत्रे ।	✓ कार्यक्रमको सूचनापाटी नभएको।	✓ समुदायसंग साझेदारी गर्ने। ✓ Quality मा Compromise नगरी Specificationअनुसार समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने। ✓ Information Board राख्नु पर्ने।
	✓ धर्मावति जलश्रोत तथा सिचाई आयोजना ।	✓ RCC Canal Wall Two Side निर्माण भईरहेको। ✓ Canal Base मा Soiling,Pcc पछिRcc गरेको।	✓ Segregation नहुने गरी Concrete Placement गर्ने। ✓ Given Slope लाई Properly Maintain गर्ने। ✓ उपभोक्ता र स्थानीय विचको समझदारीमा काम गर्ने।
२	स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको कार्यालय, प्यूठान अनुगमन मिति २०८२।०१।२४	✓ Base Line को काम सम्पन्न भएको।	✓ समय मै सम्झौता बमोजिम तोकिएको मितिमा कामको

✓ एकचोटे लिफ्ट खानेपानी आयोजना। ✓ अरङ्खोला कात्तिके तिराम लिफ्ट खानेपानी आयोजना।	✓ खानेपानी ट्याङ्की निर्माण भएको। ✓ Slump Well र Tank लाई जोड्ने Pipe Line Fitting गर्न बाकी। ✓ Hoarding Board नराखिएको। ✓ Tank Structure Rcc काम भइरहेको। ✓ Boundary मा जाली लगाउने काम बाकी रहेको। ✓ पानीको समस्याले गर्दा Proper Curing नगरेको।	✓ Tank को Top Openingमा Fencing गर्ने। ✓ Tank को proper पाइपलाईन जडान गर्ने। ✓ Hoarding Board राख्ने। ✓ Proper Curing गर्ने।
✓ सडक स्तरउन्नती:- डामृखोला-गणेश मा.वि.-खरिवाड-मर्कावाड-दाङ जोड्ने सडक। नयाँगाउँ र्याले-धनचौर जोड्ने मोटरबाटो।	✓ Gabbion,Back Cutting मा काम भइरहेको। ✓ Cause Way,Drain को काम बाकी। ✓ Gabbion,Cuttingको काम भइरहेको। ✓ Information Board नभएको।	✓ Proper Water Management को कामलाई ध्यान राख्दै काम गर्ने। ✓ व्यवस्थित तथा गुणस्तरीयरूपमा सम्झौता बमोजिम Cutting को काम सम्पन्न गर्ने। ✓ Information Board राख्ने।

	✓ भवन निर्माण:- गणेश मा.वि.भवन निर्माण माण्डवी मा.वि.भवन निर्माण	✓ Structure, Wall निर्माणको काम भइरहेको। ✓ Slab, Beam Concreting को काम बाकी। ✓ Structure को सम्पन्न भएको र Finishing को काम भइरहेको।	✓ Concreting को काम Continuosly गर्ने। ✓ शैक्षिक वातावरणलाई प्रभाव नपर्ने गरी निर्माण कार्य गर्ने। ✓ Concreting गर्दा राम्रो सँग गर्नु पर्ने।
४	सरुमारानी गाउँपालिकाको कार्यालय प्युठान अनुगमन मिति २०८२।१०२८	✓ Platform निर्माणको काम भइरहेको।	✓ जनशक्तिलाई Effective रुपमा

	✓ सडक स्तरउन्नती तथा मर्मत:- Landslides Mitigation Measures at Jamunedanda Landslide Bhalubang Chackchake-Liwang Road ✓ ताल विच सडक सरुमारानी-१	✓ Gabion Wall निर्माणको काम भइरहेको। ✓ Construction Material, Stone आदि सामान पहिरो स्थानमा लैजानको लागि चुनौति रहेको। ✓ Soil nailing को काम भइरहेको। ✓ नालाको काम भइरहेको तथा धेरै Section मा सकिएको। ✓ एउटा Section मा Slope नमिलेकाले नाला बनाउने काम रोकिएको। ✓ स्थानीय उपभोक्ता तथा स्थानीय तह विच समन्वय नभएको। ✓ Initial Design Phase मा कमी कमजोरी भएको।	काम अगाडि बढाउने। ✓ तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने। ✓ Design of Estimationको बेला ध्यान दिनुपर्ने। ✓ Quality मा Compromise नगरी Specificationअनुसार समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने।
५	ऐरावती गाउँपालिकाको कार्यालय प्युठान अनुगमन मिति २०८१ पौष ७ गते		

✓ चेरेनेटा-पुरनठाटी-जोगिटारी(ऐरावती गा.पा.पहुँच मार्ग) ✓ Construction of Airawati 15 beded hospital ✓ लादम कुलो निर्माण।	✓ विभिन्न ठाँउहरूमा Retaing Wall,Gabbin Wall,Slope Protection Work निर्माण भइरहेको। ✓ Cutting,Filling का काम भएको। ✓ Cross Drainage को काम भइरहेको। ✓ Black topping सुरु हुन बाकी। ✓ Structure को काम complete(slab,beam)भएको। ✓ Finishing को काम भइरहेको। ✓ Canal को लागि Trenches खन्ने काम भइरहेको। ✓ पुरानो नालिमा Sediments deposit भएको पाइयो।	✓ Slope Protection गर्न Bio-engineering technique को प्रयोग गर्नुपर्ने। ✓ Qualityलाई सम्झौता नगरी Specification अनुसार समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने। ✓ Proper finishing with sanitary and electric fitting राख्नु पर्ने। ✓ Information board proper place राख्नुपर्ने। ✓ Quality control maintain गर्दै समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने। ✓ Information board राख्नु पर्ने। ✓ Qualityलाई सम्झौता नगरी
---	--	--

	✓ घुसवाड लिफ्ट खानेपानी योजना।	✓ Information board नभएको देखियो। ✓ Swamp well निर्माण भएको। ✓ Lifting को लागि pipe line/surveying भएको।	Specification अनुसार समयमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने। ✓ River training work, gabion wall राख्नुपर्ने।
६	नौबहिनी गाउँपालिकाको कार्यालय प्युठान अनुगमन मिति २०८२।०३।१६ ✓ छमा सिमल खोलखेत सिचाई आयोजना	✓ पक्की नाला र ठाउँ/ठाउँमा पक्की डुड निर्माण भएको। ✓ आयोजनाको २/३भागको काम सम्पन्न भएको। ✓ सो आयोजना क्रमागतरूपमा संचालन भएको। ✓ आयोजना उपभोक्ता समिति तथा जनश्रमदानबाट संचालन रहेको। ✓ योजनाको मुख्य पाईप लाइन बिस्तार, पानी ट्याङ्की	✓ आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि बाँकी १/३भाग बजेट व्यवस्थापन गरी समयमै पुरा गर्ने। ✓ योजनाको सम्पन्न गर्न

✓ रक्तचन्दन पातल पोखरा खानेपानी योजना ✓ बाहाने-डामू-रोल्पा जोड्ने सडक	निर्माण तथा ट्याङ्की घेराबारको काम सम्पन्न भएको। ✓ शाखा पाईप लाइन बिस्तार, शाखा ट्याङ्की निर्माण, धारा बिस्तार को काम बाँकी रहेको। ✓ उक्त योजना उपभोक्ता समितिबाट काम भई रहेको। ✓ आशु निर्माण सेवा कम्पनीले सडकको स्टक्चर निर्माण र पिचको काम गरेको साथै ठाउँठाउँमा Cutting को काम बाँकी रहेको। ✓ उक्त आयोजना क्रमागत रुपमा काम भै रहेको।	बाँकी रहेको काम समय सिमा भित्र सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्ने। ✓ सम्झौता अनुसार बाँकी रहेका कामहरु गुणस्तरीय रुपमा समय मै सम्पन्न गर्ने।
---	--	--

७	गौमुखी गाउँपालिकाको कार्यालय प्युठान अनुगमन मिति २०८२।०३।१९ ✓ भोम्ली-गलङ्छङ्ग मोटरबाटो ✓ अर्खा मा.वि.भवन निर्माण ✓ ठुलाबेसी पुल देखि झाक्री ढुङ्गा जोड्ने पक्की सडक	✓ पक्की नाला,वाल,ग्याविड जालि,पि.सि.सि.ढलानको काम भै रहेको। ✓ सो मध्ये नालि र जालिको काम पुरा भएको र वाल र ढलानको काम बाँकी रहेको। ✓ ब्लेड मेसिन आइनपुगेकाले काम रोकिएको पाइयो। ✓ जम्मा रु१ करोडको योजना रहेको चारकोटे पक्की भवन सेन कन्ट्रक्सन प्रा.लि.बाट निर्माण भै रहेको। ✓ सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानबाट निर्माण कार्य भै रहेको सो सडकको दुई करोड दश लाखको योजना आमा कन्ट्रक्सनबाट काम भै रहेको। ✓ सडकको ढलानको काम भै रहेको पाइयो।	✓ जम्मा रु३३ लाखको योजना रहेको सो सडकको निर्माण कार्य सम्झौता बमोजिम तोकिएको समय भित्र गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न गर्ने। ✓ उक्त भवन निर्माण कार्य सम्झौता बमोजिम समयमै गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न गर्ने। ✓ उक्त सडक निर्माण कार्य सम्झौता बमोजिम समयमै गुणस्तरिय रुपमा सम्पन्न गर्ने।
---	---	---	--

✓ गौमुखी मा.वि.भवन निर्माण	✓ प्रदेश सरकार र गौमुखी गा.पा.को साझेदारीमा ठेक्का रकम रु१० करोड ४० लाख मा बि.के.जु निर्माण सेवाले काम गरिरहेको सो भवन निर्माणको काम क्रमागत रूपमा भएको।	✓ सो भवनको बाँकी फिनिसिंगको काम बजेट व्यवस्थापन गरी समयमै पुरा गर्ने।
✓ ठुलाबेसी पक्कीपुल देखि कुर्लाचौर खेल मैदान जोड्ने मोटरबाटो ट्र्याक	✓ सो मोटरबाटो रु१० लाखको ठेक्कामा ट्र्याक खोल्ने काम सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट सम्पन्न भएको, ठुलाबेसी बिच बजार बाटो ढलान रु१० लाखको योजनामा ढलानको कार्य सम्पन्न भएको।	✓ बाटोको छेउमा नाला हुनु पर्ने।
✓ अर्खा स्वास्थ्य चौकी भवन	✓ प्रदेश कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय प्युठानको बजेट साझेदारीमा गौमुखी गा.पा.सञ्चालित रु२८ लाख ४८ हजारको ठेक्का विधिबा भवन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा क्रमा गतरूपमा भै रहेको पाइयो।	✓ सो भवन निर्माण कार्यको बाँकी Finishingको काम बजेट व्यवस्था गरी सम्झौता वमोजिम पुरा गर्ने।
✓ खुडखोला खानेपानी आयोजना	✓ खानेपानी तथा सरसफाईको कार्यालयबाट खुडखोला खानेपानी आयोजना आयोजनाको पानी ट्र्याङ्की	

		निर्माण र पाइपलाइन र धारा बिस्तारको काम भएको।	
८	झिमरुक गाउँपालिकाको कार्यालय, प्युठान अनुगमन मिति २०८२।१०।०७		

✓ शारदा मा.वि.चौरपानी	✓ शैक्षिक गुणस्तर	✓ आवश्यक शैक्षिक गुणस्तर सुधारको सल्लाह/सुझाव दिइयो।
✓ जनता मा.वि.बिजुली	✓ शैक्षिक गुणस्तर	✓ आवश्यक शैक्षिक गुणस्तर सुधारको सल्लाह/सुझाव दिइयो।
✓ अमर मा.वि.चुजा	✓ भवन निर्माणको काम भएको।	✓ भवन निर्माणको काम भएको।
✓ सारिवाड बड्डाडाँ मोटरबाटो	✓ मोटरबाटो निर्माणको काम भै रहेको।	✓ सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गर्न सुझाव दिइयो।

आ.व.२०८१/८२मा जिल्ला समन्वय समितिबाट भएका अन्य उपलब्धी मूलक

कार्यहरु:

- मिति २०८१ असोज ९ गते प्युठान नगरपालिका-९मा भुसवाङखोलाले क्षति पुर्याई विस्थापित समुदायको लागि जिल्ला स्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक छलफल गरी सहयोग गर्नको लागि पहल भएको।
- मिति २०८१ असोज २० गतेका दिन मदन भण्डारी राजमार्ग (प्युठान मच्छी-गुल्मी सिमलटारी) आयोजनाको कार्य सञ्चालन भै सम्पन्न नभई रोकिएकाले उक्त विषयमा सर्वपक्षिय छलफल गरी पुनः कार्य संचालनको लागि पहल गरिएको।

- मिति २०८१ माघ २७ गतेका दिन सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय दाङको चालु आ.व. २०८१/८२ अन्तर्गत झिमरुक रिङरोड निर्माणको लागि विनियोजित वजेट रु १ करोड प्युठान नगरपालिका र झिमरुक गाउँपालिका बिच बिवाद भै उक्त योजना कार्यन्वय हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले समस्या समाधान गर्न पहल गरी कार्यन्वय भएको।
- जिल्ला भित्र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट संचालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न समयमा अनुगमन गर्ने उक्त कार्यक्रमका प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत विषयमा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक पहल गरीयो/सुझाव दिइयो।
- जिल्ला भित्र संचालन भएका साना तथा ठुला सवारी साधनहरूको भाडादर कायम गर्नको लागि सिफारिस गरियो।
- जिल्ला भित्र रहेका ९ वटा स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि शिक्षा समन्वय इकाई सँग समन्वय गरी विद्यालयहरूमा अनुगमन भएको।
- मिति २०८१।०६।१३ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक समिक्षा सम्पन्न गरियो।
- मिति २०८१।०९।११ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा आ.व. ०८०/८१ को जिल्ला सभा संचालन भएको।
- मिति २०८२।०३।२० गतेका दिन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
- जिल्ला भित्र हुने विभिन्न दिवस, सभासमारोहहरूको जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा संचालन भएको।